

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (ACTUALMENT DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ) I L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, PER A LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA LA MIRADA D'AQUESTA LOCALITAT .

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sr. Josep González Cambray, conseller d'Educació, en virtut del seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 22/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8418A, de 26 de maig de 2021), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra part, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF P08020400J, la Il·lustríssima Sra. Mireia Ingla i Mas, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament, nomenada pel Ple municipal de 15 de juny de 2019, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, i facultada per a aquest acte, d'acord amb el que disposa l'article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya abans esmentat,

EXPOSEN

1. Que en data 25 d'octubre de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament (actualment Departament d'Educació), i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per establir les condicions entre ambdues administracions per a les obres de nova construcció de l'Escola La Mirada d'aquest municipi.
2. Que el projecte executiu ja està redactat, per tant, es coneix el pressupost d'execució per contracte de l'obra que és de 8.423.754,07 € IVA inclòs, que afegint l'import dels honoraris de la redacció del projecte i de la direcció de l'obra, resulta una xifra de 8.947.003,66 € IVA inclòs, i sumant altres despeses vinculades es valora en un cost total de l'actuació de 9.276.495,12 € IVA inclòs. La xifra de 8.947.003,66 € IVA inclòs, corresponent a la redacció del projecte, execució i direcció de l'obra, respecte els 6.509.715,00 €, IVA inclòs, inicialment acordats, resulta un increment de l'actuació objecte del conveni de 2.437.288,66 € IVA inclòs. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat que l'aportació del Departament d'Educació no es vegi disminuïda proporcionalment a la possible baixa de licitació que es pugui obtenir.
3. Que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va comunicar al Departament d'Educació que les esmentades obres no podrien estar finalitzades per al curs 2019-2020.

En conseqüència, acorden formalitzar la present addenda al Conveni de 25 d'octubre de 2017, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L'objecte d'aquesta addenda és modificar el conveni de 25 d'octubre de 2017 entre el Departament d'Ensenyament (actualment Departament d'Educació) i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a la nova construcció de l'Escola La Mirada d'aquesta localitat, en relació amb la data de finalització de l'obra i amb l'actualització del finançament establert com a conseqüència de l'endarreriment de les obres respecte la data inicialment prevista.

SEGONA.- Es modifica el cinquè paràgraf de la Clàusula Tercera que queda redactat de la manera següent:

“L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a què les obres estiguin finalitzades a l’inici del curs escolar 2023-2024.”

TERCERA.- Es modifica la Clàusula vuitena que queda redactada de la manera següent:

“VUITENA.- FINANÇAMENT

1.- L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució, direcció de l’obra i altres despeses vinculades) es valora en 9.276.495,12 €, IVA inclòs, dels quals el Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) aportarà la quantitat màxima de 5.207.772,00 euros, IVA inclòs i l’Ajuntament de Sant Cugat aportarà la resta. La baixa de licitació correspondrà exclusivament a l’Ajuntament de Sant Cugat, amb l’objectiu de fer front a l’increment del cost inicial del projecte.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació), en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la disponibilitat pressupostària del Departament d’Educació, s’han d’instrumentar mitjançant la subscripció de les addendes corresponents.

Als efectes esmentats, el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019 va ser incrementat mitjançant incorporació de romanents de crèdit procedents d’exercicis anteriors en la quantitat de 4.000.000,00 euros en les aplicacions pressupostàries 30127 32100 6090000 i 30128 32100 6090000 (per imports de 500.000 euros i 3.500.000 euros respectivament) per a la construcció de l’escola La Mirada i la redacció del projecte i direcció de l’obra.

Una vegada efectuades les adjudicacions per a la redacció de l’estudi geotècnic i la redacció del projecte i direcció de les obres, el saldo disponible del pressupost de l’exercici 2019 era de 3.532.064,75 euros, IVA inclòs, per la qual cosa en els pressupost dels exercicis 2022 i 2023 caldrà incorporar dotacions pressupostàries per un import total de 5.382.395,58 euros, IVA inclòs, d’acord amb el cronograma previst per a l’execució d’aquesta obra i en els termes previstos en l’article 174.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Les esmentades dotacions de crèdit pressupostari es causalitzen en concepte d’avançament per part municipal del cost del projecte tècnic, contractació, direcció i execució de les obres, que serà rescabalat a aquest ajuntament en els termes i condicions establerts en el present conveni”.

2.- El Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) començarà a tramitar els pagaments corresponents a l’obra a partir de l’any 2021, sempre què l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hagi presentat les certificacions d’obra corresponents. La distribució pressupostària quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici, i a l’autorització per Acord de Govern de 20 d’abril de 2021, d’acord amb els següents imports i anualitats:

<i>Anualitat 2021</i>	<i>200.000,00 €</i>	<i>A càrrec de la posició pressupostària D/760000100/4210/0000 del centre gestor EN0119, o equivalent”</i>
<i>Anualitat 2022</i>	<i>3.000.000,00 €</i>	
<i>Anualitat 2023</i>	<i>2.007.772,00 €</i>	
TOTAL	5.207.772,00 €	

QUARTA.- Modificar la Clàusula dotzena de l’esmentat conveni que queda redactada de la manera següent:

“La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2023”.

I en prova de conformitat, s’estén i se signa la present addenda.

Pel Departament d’Educació
El conseller,

Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
L’alcaldessa-presidenta,

Mireia Ingla Mas
- [REDACTED] -
(SIG)

Firmado digitalmente por Mireia Ingla Mas - [REDACTED] - (SIG)
Fecha: 2021.09.23 09:25:47 +02'00'

